

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA
SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	DATAS			TOTAL DO SERVIÇO
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.730,93	25%	33%	42%	100%
2.	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.322,13	100%	0%	0%	100%
3.	LOCAÇÕES	R\$ 6.371,40	33%	34%	33%	100%
4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.000,64	50%	0%	50%	100%
5.	INFRAESTRUTURA	R\$ 74.466,90	50%	50%	0%	100%
6.	SUPERESTRUTURA	R\$ 36.221,30	50%	50%	0%	100%
7.	ALVENARIA	R\$ 37.903,13	40%	60%	0%	100%
8.	CALÇAMENTO/ CONTRAPISO	R\$ 50.838,76	10%	70%	20%	100%
9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.651,30	30%	40%	30%	100%
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.491,06	30%	40%	30%	100%
11.	ESQUADRIAS	R\$ 7.310,76	0%	0%	100%	100%
12.	PEÇAS EM GRANITO	R\$ 10.315,57	0%	20%	80%	100%
13.	REVESTIMENTOS	R\$ 48.829,32	0%	40%	60%	100%
14.	GUARDA CORPO METÁLICO	R\$ 7.261,16	40%	60%	0%	100%
15.	ACABAMENTOS NO TETO	R\$ 1.242,11	0%	0%	100%	100%
16.	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 9.291,94	0%	30%	70%	100%
17.	PERGOLADO	R\$ 23.548,50	10%	30%	60%	100%
18.	PAISAGISMO	R\$ 1.095,59	0%	30%	70%	100%
19.	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.395,36	0%	30%	70%	100%
EXECUÇÃO DA OBRA (%)			24,63%	32,47%	42,89%	100,00%
VALOR INVESTIDO (R\$)			R\$ 97.821,97	R\$ 129.124,99	R\$ 164.340,90	R\$ 391.287,86

SÃO JOÃO DA MATA - MG
Local
QUINTA-FEIRA, MARÇO 12,2026
Data

Responsável Técnico
NOME: MATHEUS VIEIRA NEGRÃO
CREA: CREA 404.360MG
ART: MG20264754208