

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DO ULTIMO TRECHO PICO AGUDO

SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	DATAS			TOTAL DO SERVIÇO
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.595,46	38%	29%	33%	100%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.115,67	100%			100%
3.	LOCAÇÕES	R\$ 6.162,06	33%	33%	34%	100%
4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.897,11	50%		50%	100%
5.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 8.345,00	100%			100%
6.	ESCAVAÇÕES E COMPACTAÇÕES	R\$ 6.544,73	30%	70%		100%
7.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 386.482,28		70%	30%	100%
8.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 138.679,16	30%	70%		100%
9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 11.241,86		20%	80%	100%
10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 9.049,79			100%	100%
EXECUÇÃO DA OBRA (%)			38,10%	29,20%	32,70%	100,00%
VALOR INVESTIDO (R\$)			R\$ 225.002,99	R\$ 171.712,80	R\$ 195.397,33	R\$ 592.113,12

SÃO JOÃO DA MATA - MG

Local

SEGUNDA-FEIRA, JULHO 28,2025

Data

Responsável Técnico

NOME:

CREA:

ART:

MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

CREA 404.360MG

MG 20254133598