

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ALVIM PEREIRA**  
**SÃO JOÃO DA MATA - MINAS GERAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	DATAS		TOTAL DO SERVIÇO
			1º MÊS	2º MÊS	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.710,22	40%	60%	100%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.115,67	100%		100%
3.	LOCAÇÕES	R\$ 4.108,04	50%	50%	100%
4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.897,11	50%	50%	100%
5.	DEMOLIÇÕES	R\$ 28.320,94	100%		100%
6.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 112.534,17	30%	70%	100%
7.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 39.113,02	30%	70%	100%
8.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.077,32		100%	100%
9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 4.005,01		100%	100%
10.	LIMPEZA GERAL	R\$ 8.972,30		100%	100%
<b>EXECUÇÃO DA OBRA (%)</b>			<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR INVESTIDO (R\$)</b>			<b>R\$ 88.341,52</b>	<b>R\$ 132.512,28</b>	<b>R\$ 220.853,80</b>

SÃO JOÃO DA MATA - MG

**Local**

QUARTA-FEIRA, JUNHO 25, 2025

**Data**

**Responsável Técnico**

**NOME:**

MATHEUS VIEIRA NEGRÃO

**CREA:**

CREA 404.360MG

**ART:**

MG 20254055810